



PGZ

Inwestycja: Termomodernizacja hali produkcyjnej obiekty 1.1.1., 1.1.2. i 1.1.3.
 Inwestor: OBRUM Sp. z o.o. Gliwice
 Projektant: PROGRESSUS Katowice

FORMULARZ ZIP/ 2 / 2022 z dnia 30.05.2022

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ PROJEKTOWĄ

SPORZĄDZAJĄCY ZIP: (imię, nazwisko, firma) Kamil Piwowarczyk EKOMAXBUD Sp. z o.o.	BRANŻA / ZAKRES ROBÓT Pokrycia dachowe / Właściwa powłoka dachu	OKREŚLENIE (Projekt, nr rysunku, lokalizacja, itp) Projekt budowlany – część opisowa strona nr. 23
--	--	---

ZAPYTANIE:

Prośba o zmianę systemu izolacji dachu :

Zaprojektowano :

Papa podkładowa, typ UNI Standard PYE PV250 S40,
 Papa wierzchniego krycia Gordach Extra WZ PYE PV250 S52 SM

Proponowany materiał zamienny: _____

Membrana dachowa Firestone UltraPly TPO 1,5 mm _____

EKOMAXBUD Sp. z o.o.
 ul. Krasickiego 3
 42-693 Krupski Młyn
 NIP 6452567205

załączniki: NIE / TAK szt. 2 *)

30.05.2022

Prezes Zarządu
 Kamil Piwowarczyk

(data i podpis sporządzającego ZIP)

data wpłynięcia zapytania do INSPEKTORA 30.05.2022 <i>Janek Kiet</i>	data wpłynięcia zapytania do PROJEKTANTA
---	--

ODPOWIEŹ PROJEKTANTA:

Zaproponowana zmiana nie spowoduje zwiększenia obciążenia konstrukcyjnego. Wyratami zgody na zaproponowaną zmianę.

Janusz

Szacunkowy koszt wprowadzonego rozwiązania _____

załączniki: NIE / TAK szt. _____ *)

(data i podpis Projektanta udzielającego odpowiedzi)

data wpłynięcia odpowiedzi do INSPEKTORA	Zatwierdzenie INWESTORA do realizacji (data i podpis)	Zatwierdzenie INSPEKTORA do realizacji (data i podpis)	data wpłynięcia odpowiedzi do WYKONAWCY
--	---	--	---

Uwagi : _____

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 01 do PZJ, zmiana 0, 2022-05-12